Utförd renovering och ombyggnad, Karl X Gustavs gata 43F

2016	Förra ägaren: Installation av fläktstyrd ventilation i källare. Nytt tätskikt ovanpå utvändig källare vid ytterdörr. Ny belysning i utvändig källare. Nytt tätskikt på balkong. Renovering tegelsocklar på hus och murar.
2017	Förra ägaren: Omputsning av bostadshus. Målning takfot mm. Omläggning yttertak med takpapp på bostadshus och garage. Nya krönplåtar, inklädnad skorsten, ventilationsgaller och avledning takvatten i koppar på bostadshus. Nya krönplåtar, stuprör och hängrännor i koppar på garage. Renovering av smide på balkongräcke. Brandskyddskontroll av skorsten.
2018	Förra ägaren: Isolering av ventilationskanal på vind. Dränering husgrund vid uteplats.

2019 - 2026

2019	Golvvärme installerad i hela huset, (utom i v-rum och källare) - Sätofta VVS
2019	Ny golvbeläggning i hela huset (utom v-rum, där bef. golv är slipat och hårdvaxoljat, och källare) – Sätoftagruppen AB.
2019	Ommålning av hela huset invändigt (utom källare).
2019	Besiktning av sakkunnig (Ocab) på insida råspont (yttertak) med tvättning samt Boracolbehandling. Ändring av invändig taklutning till högre takhöjd vid ny takkupol. Isolerat om vind/tak samt lagt ny diffusionsspärr i vindsbjälklaget - Isolerservice.
2019	Installation av motordriven takkupol - Sätoftagruppen AB
2019	Nya värme & VA-ledningar – Bravida
2019 – 2026	Elinstallation, byte av alla ledningar, dosor, uttag och brytare. Borttagning av utvändiga ledningar så att allt är förlagt i tomrör i vägg. Omfattande komplettering av eluttag. All belysning styrs dels via dimmers på väggar alternativt via app från Plejd där man bygger egna scenario, schemaläggningar, tänd/släck, dimrar e t c. Totalt ca 65 Plejdpuckar installerade – Maria park El samt Elteam Helsingborg AB.
2019	Nya fönster & fönsterdörrar (exkl v-rum och hall) samt breddning av öppning för bredare skjutpartier vid balkong. Avväxling via stålstolpar samt betongbalk. Kontrollerat av konstruktör. - Sätoftagruppen AB.

2019	Nytt kök samt vitvaror - Sätoftagruppen AB.
2019	Nytt badrum b.v. - Sätoftagruppen AB.
2019	Ny granitkeramik på balkong - Sätoftagruppen AB.
2019	Renovering av platsbyggd ”bar” (original) i vardagsrum
2019	Ny förvaring (klk-inredning, garderober, väggfasta skåp)
2019	Montage av inbyggnadshögtalare i vardagsrum (Bowers & Wilkins) resp kök Dali kopplade till mediastreamer (Sonos). Högtalarna ingår i köpet men inte mediastreamern.
2020	Renovering av invändiga trappor (eksteg, trähandledare/räcke)
2020	Nytt industriglasparti till souterrängplan - Glas-In Malmö
2020	Fiber indragen (Helsingborgs Stadsnät)
2020	Montering av elbilsladdare – Maria Park El
2020	Nytt trädäck av kärnfuru i del av trädgård.
2020	Nya planteringar i del av trädgården.
2023	Ombyggnad av utemiljö & trädgård (rostfri pool – Elsys spa, utedusch, trädäck i bangkirai, plank, skiffer på mark och mur, corténplåt, nya planteringar, belysning - Buskeröds bygg AB
2023	Ombyggnad & renovering av garage (ny dörr till trädgård, ny eldriven garageport - Garageportadressen, förstärkning av takstolar, ny takisolering, ny puts på väggar inne och ute, klinkergolv, hyllförvaring, ny separat undercentral).
2023	Nytt badrum (ö.v.) - Sätoftagruppen AB.
2023	Ny elmätare till fastigheten – Öresundskraft AB
2024	Installation av solceller - Raymond Solar AB
2026	Ommålning väggar & lister i delar av huset.
2026	Källarrenovering (källardörr, ommålning källartrappa, mat- & vinförråd, tvättstuga, klädkammare & förråd samt delvis ny puts) - Buskeröds bygg AB
2026	Ny CPE (fiberbox) till stadsnätet.